

**Изменения в проектную декларацию №2 от 25.07.2017 г.
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ЖИЛОЙ ДОМ СО ВСТРОЕННЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ОБЩЕСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ: РОСТОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. БАТАЙСК, УЛ. М. ГОРЬКОГО, 144**

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства			
		20% готовности	40% готовности	60% готовности	80% готовности
		<ul style="list-style-type: none"> - Подготовительные работы - Задавливание свай - Устройство фундаментной плиты - Устройство монолитного каркаса (1 этаж) 	<ul style="list-style-type: none"> - Устройство монолитного каркаса (2-6 этажи) - Кладочные работы (2-3 этажи) - Фасадные работы (2-3 этажи) - Монтаж внутренних коммуникаций (2 этаж) 	<ul style="list-style-type: none"> - Устройство монолитного каркаса (7-13 этажи) - Кладочные работы (4-11 этажи) - Фасадные работы (4-9 этажи) - Монтаж внутренних коммуникаций (3-7 этажи) 	<ul style="list-style-type: none"> - Устройство монолитного каркаса (14-16 этажи) - Кладочные работы (12-16 этажи) - Фасадные работы (10-16 этажи) - Монтаж внутренних коммуникаций (8-16 этажи) - Монтаж наружной системы электроснабжения - Монтаж наружных сетей водоснабжения и водоотведения - Монтаж слаботочных сетей газоснабжения - Кровельные работы
17.1.2	20% готовности - 2 квартал 2017 года 40% готовности - 3 квартал 2017 года 60% готовности - 1 квартал 2018 года 80% готовности - 3 квартал 2018 года Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости – 4 квартал 2018 г.				

Директор ООО «ИНПК Девелопмент»



Деланьян А.А.